

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Управа градске општине Лазаевац
НАЧЕЛНИК
III-10 Број 404-320.5.1/2017
Датум: 28.06.2018.године
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), заменик начелника Управе градске општине Лазаревац доноси :

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Појачано одржавање општинских путева на територији Градске општине Лазаревац III-10 број 404-320.10/2017

1 Управа градске општине Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Начелник Дивна Марковић , (у даљем тексту: **Наручилац**)

је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци Појачано одржавање општинских путева на територији Градске општине Лазаревац III-10 број 404-320.6/2017 , закључен 05.02.2018,године, у делу који се односи на **рок за завршетак радова** тако да рок за завршетак радова уместо 30.06.2018. године, , а на основу писменог налога Наручиоца према обострано усаглашеној динамици радова по локацијама. буде 15.07.2018. године

2 Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је
**ПОЈАЧАНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ**

Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141 радови на одржавању путева шифарник предмета ЈН – општи рад на зградама и у нискоградњи (без посебних спецификација)

3. Првобитна вредност уговора: 16.599.020,00 динара без ПДВ-а,односно 19.918.824,00 са ПДВ-ом


4. Измењена вредност уговора: 16.599.020,00 динара без ПДВ-а, односно 19.918.824,00 са ПДВ-ом

5. Разлог за измену уговора је тај што извођач радова због неповољних временских услова који онемогућавају квалитетно извршење предметних радова, имајући у виду временску прогнозу за предстојећи период

Чланом 4. основног уговоора је предвиђено да ће се примењивати одговарајући правни прописи који су регулишу предметну материју.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. елементарних непогода и дејства више силе;
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач;
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник;
4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;
5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача;
6. Анекс Уговора о јавној набавци Појачано одржавање општинских путева на територији Градске општине Лазаревац, припремљену складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обрђивач

Славица Филиповић

Одговоран за законитост поступка
Шеф одсека за јавне набавке


Весна Павловић

