

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД  
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ  
ПРЕДСЕДНИК  
I – 01 БРОЈ: 404-274.9/2018  
25.06.2019. године  
Л а з а р е в а ц

Градска општина Лазаревац, Лазаревац, Карађорђева 42, на основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), као наручилац, доноси

#### ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕГУЛАЦИЈИ РЕКЕ ЛУКАВИЦА У ЛАЗАРЕВЦУ I – 01 БРОЈ 404-274.6/2018 ОД 12.10.2018. ГОДИНЕ

1. Наручилац је одлучио да дозволи измену уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и регулацији реке Лукавица у Лазаревцу i – 01 број 404-274.6/2018 од 12.10.2018. године и то члана 5. ст. 1 Уговора, тако да рок за завршетак радова уместо "120 (стодвадесет) календарских дана" буде "167 (стошездесетседам) календарских дана" .
2. Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је извођење грађевинских радова на санацији и регулацији реке Лукавица у Лазаревцу Ознака из општег речника набавке: 45246000-3 Радови на регулацији река и радови на заштити од поплава
3. Првобитни рок за завршетак радова је 120 (стодвадесет) календарских дана од дана увођења у посао.
4. Измењени рок за завршетак радова је 167 (стошездесетседам) календарских дана од дана увођења у посао.
5. Разлог за измену уговора је захтев извођача радова број ОУТ - 535 од 21.06.2019. године, којим извођач предлаже продужетак рока извођења радова због појаве воде која се слива са падина целом дужином корита и испирала подлогу испод камена и због лоших временских услова и периода у ком су започети радови (зима, пре великих киша и снегова). Предметни захтев примљен је и прослеђен Канцеларији за управљање јавним улагањима, која је дала сагласност на исти 24.06.2019. године.
6. Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама, којим је прописано

да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у уговору о јавној набавци. С обзиром на то да у конкретном случају ради о објективним отежаним условима рада дозвољен је продужетак рока за завршетак радова у року од 180 (стоосамдесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао

7. Основ за измену Уговора су члан 115. ст. 2. Закона о јавним набавкама, као и члан 21. ст. 3 уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и регулацији реке Лукавица у Лазаревцу којим је предвиђено да ће Наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче.

8. Анекс Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и регулацији реке Лукавица у Лазаревцу, припремљен је у складу са овом Одлуком и биће закључен у складу са њом.

9. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

10. Ставља се ван снаге Одлука о измени уговора о извођењу грађевинских радова на санацији и регулацији реке Лукавица у Лазаревцу I-01 број 404 - 274.7/2018 од 21.05.2019. године.

ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  
Бојан Синђелић

