

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК
I-01 Број 404-253.5.1/2018
Датум:17.06.2019.године
Л а з а р е в а ц

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), Председник градске општине Лазаревац доноси :

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазаревац“.

I-01 број 404-253.6/2018

1.Градска општина Лазаревац, Ул.Карађорђева бр.42,11550 Лазаревац,матични број: 17329251, ПИБ: 101135869, коју заступа Председник Бојан Синђелић, (у даљем тексту: **Наручилац**) је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци- Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазаревац“ I-01 број 404-253.6/2018 , закључен 31.10.2018,године, у делу који се односи на **рок за завршетак радова**, тако да рок за завршетак радова уместо 89 календарских дана,односно до 31.03.2019. године, буде до краја јула 2019. године а на основу писменог налога Наручиоца и сагласности Надзорног органа према обострано усаглашеној динамици радова по локацијама.

2.Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове одлуке је Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазаревац“.

3. Првобитна вредност уговора: 20.260. 075,00 динара без ПДВ-а,односно 24.312.090,00 са ПДВ-ом

4. Измењена вредност уговора: 20.260. 075,00 динара без ПДВ-а,односно 24.312.090,00 са ПДВ-ом

5. Разлог за измену уговора је тај што је извођач радова у свом захтеву бр.4291/3 од 07.06.2019.године затражио да се продужи рок за извршење уговора због неповољних временских услова за рад током маја и јуна који су онемогућили квалитетно извршење предметних радова,због обилних кишних падавина,а које су за последицу имале учестале прекиде радова као и висок ниво подземних вода,тако да је Извођач био онемогућен да иведе радове према планираној динамици и у складу са техничким прописима..

Чланом 4. основног уговора је предвиђено да ће се примењивати одговарајући правни прописи који регулишу предметну материју.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

1. елементарних непогода и дејства више силе;
2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач;
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извршење услуга по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник;
4. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести;
5. из других објективних разлога уз сагласност Наручиоца и Извођача;
6. Анекс Уговора о јавној набавци Санација и изградња некатегорисаних путева на територији градске општине Лазаревац“, припремљен у складу са овом одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.
7. Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Обрађивач


Зорица Михаиловић


Шеф одсека за јавне набавке

Весна Павловић

ЗАНАРУЧИОЦА


БОЈАН СИНЂЕЛИЋ